

Fernwärme

Antrag auf Setzen eines Wärmezählers

Baugebiet Badener Hof

Antragsteller
Herr/Frau/Firma

Heizungsplaner
Büro

Straße/Nr.

Straße/Nr.

PLZ/Wohnort

PLZ/Wohnort

Baugrundstück

Markung

Heizungsbaufirma

Firma

Heilbronn-

Straße/Nr.

Straße/Nr.

Flurstück

Gewann

PLZ/Wohnort

Hiermit bestätigen wir, dass die mechanischen und elektrischen Anschlüsse an der Wärmeübergabestation mit Trinkwassererwärmung und den dazu gehörenden Peripheriegeräten vollständig und komplett ausgeführt sind und den Bestimmungen der Unfallverhütungsvorschrift „Elektrische Anlagen und Betriebsmittel“ (BGV A3) entsprechend beschaffen sind.

Die Checkliste zur Fertigmeldung ist vollständig auszufüllen.

Entstandene Kosten, die eine Inbetriebnahme durch fehlende oder falsche Anschlüsse verzögern, und gehen zu Lasten des Antragstellers.

Der Wärmezähler wird erst eingebaut, wenn der Anschlussbeitrag und die Kosten der Wärmeübergabestation vollständig bezahlt ist.

Ort/Datum

Ort/Datum

Unterschrift Antragsteller/Bevollmächtigter

Unterschrift und Stempel der Heizungsbaufirma

▼ Wird von der Heilbronner Versorgungs GmbH ausgefüllt!

Zählersetzung	Qn	Nr.
am		
Datum/Unterschrift/Betriebsabteilung		

Wärmeversorgung Baugebiet Badener Hof

Checkliste zur Fertigmeldung

lfd.Nr.	Vollständigkeitsprüfung	ja	nein	Bemerkung
1.	Hausübergabestation			
1.1	Elektrische Einspeisung an Regeleinheit aufgelegt			
1.2	Außentemperaturfühler fertig angeschlossen			
1.3	Hausübergabestation fertig abgedrückt (Druck- und Dichtigkeitsprotokoll liegt bei)			
1.4	Hausübergabestation gespült und gereinigt			
2.	Trinkwassererwärmung			
2.1	Ladekreislauf fertig verrohrt und abgedrückt (Druck- und Dichtigkeitsprotokoll liegt bei)			
2.2	Temperaturfühler in Ladekreislauf und am Warmwasserspeicher angeschlossen			
2.3	Ladekreis und Warmwasserspeicher gespült und desinfiziert			
3.	Sekundärseitige Raumheizung			
3.1	Heizsystem fertig verrohrt und abgedrückt (Druck- und Dichtigkeitsprotokoll liegt bei)			
3.2	Heizungssystem fertig elektrisch angeschlossen			
3.3	Heizsystem gespült und gereinigt			
4.	Sekundärseitige Kalt- und Warmwasserversorgung			
4.1	Trinkwasserinstallation (Kalt-Warmwasser) fertig verrohrt und abgedrückt (Druck- und Dichtigkeitsprotokoll liegt bei)			
4.2	Trinkwasserinstallation gespült und desinfiziert			

.....
Ort, Datum

.....
Unterschrift
Heizungsbaufirma

.....
Bestätigung
Heilbronner
Versorgungs GmbH